




## RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

[VOLTAR](#)

### Relatório de Fiscalização 02

**Obra:** Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

**Data:** 31/08/2012

Nesta segunda fiscalização podemos constatar que a obra avança com a preparação de vigas e lajes para a concretagem do contrapiso.

Pode-se observar que já foi montado o gabarito para a execução do esquadro da segundo bloco que forma o "L" da planta dos apartamentos.

#### MATERIAIS:

Os materiais encontram-se disponíveis para a boa sequência da montagem das lajes de entrepiso.

#### EXECUÇÃO:

Nesta etapa preparam-se os escoramentos para a montagem da laje, respeitando a técnica correta e de acordo com a carga que será recebida.

As ferragens estão sendo colocadas nas suas posições e as lajes também estão em processo de montagem com a colocação das vigotas e tabelas cerâmicas, respeitando as dimensões do projeto estrutural.

Os sistemas de amarração e montagem seguem as técnicas corretas e adequadas para a etapa.

Está previsto para a próxima semana os seguintes serviços:

- **Segunda:** Finalização da montagem das lajes e colocação da malha;
- **Terça.....:** Montagem da parte elétrica da laje;
- **Quarta.....:** Concretagem da laje.

[VOLTAR](#)