



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 03

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 04/09/2012 e 05/09/2012

Nesta terceira fiscalização podemos observar a laje montada com a colocação dos pontos de luz, tubulações elétricas, tubulações hidráulicas e estrutura das escadas.

MATERIAIS:

Os materiais utilizados para os pontos de luz e mangueiras corrugadas da estrutura elétrica, são de primeira qualidade. Para a concretagem foi utilizado concreto usinado, FCK25.


EXECUÇÃO:

04/09/2012 - Nesta etapa finalizou-se a montagem das lajes respeitando-se o projeto estrutural, e também encontra-se em fase de finalização a montagem dos pontos elétricos de teto e as esperas das descidas de paredes. Os sistemas de amarração e montagem seguem as técnicas corretas e adequadas para a etapa. Está programado para 05/09/2012 a concretagem da laje.

05/09/2012 - No início da manhã procedeu-se a finalização das tubulações de elétrica e das esperas do estrutural para o próximo bloco de paratamentos.

Perto do final da manhã iniciou-se a preparação da laje, onde a mesma foi encharcada com água e iniciou-se a concretagem. O concreto usinado foi lançado até a laje com a utilização de um caminhão bomba. A cada caminhão utilizado, foi feito um corpo de prova do concreto para futuro teste de rompimento e verificação da resistência final. O concreto lançado foi vibrado para garantir uma melhor qualidade da estrutura. Lajes, vigas e escadas foram concretadas juntas o que garante uma melhor qualidade do conjunto.

O Engenheiro Messias acompanhou pessoalmente o trabalho de concretagem verificando a técnica de preparação da estrutura e das tubulações elétrica e hidráulica.



VOLTAR

TASCA Arquitetura - Garopaba / SC