



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 04

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 12/09/2012

Nesta quarta fiscalização podemos observar o início da execução das alvenarias.

EXECUÇÃO:

Segunda durante todo o dia e terça pela manhã, tivemos chuva constante na cidade o que não possibilitou o trabalho externo na obra. Este período foi aproveitado para fazer os "rasgos" nas paredes para futura passagem das tubulações hidráulicas e elétricas.

Ontem a tarde iniciou-se a execução das alvenarias das unidades. Primeiramente marcando-se o alinhamento das paredes com tijolos soltos conforme o projeto arquitetônico. Depois de conferida a marcação, os tijolos foram assentados com argamassa conforme traço especificado pelo Eng. Messias. No dia os construtores começaram a "levantar" as paredes.

A execução está impecável, com um perfeito alinhamento e prumo. as juntas estão dentro das medidas ideais e as amarrações executadas de maneira correta, o que demonstra um perfeito conhecimento por parte dos construtores de executam a etapa.

Nos próximos dias será dado continuidade no serviço de alvenaria.

Paralelamente seguem os serviço de preparação das caixarias e ferragens das vigas e pilares superiores.



VOLTAR