




RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 16

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 22/11/2012

EXECUÇÃO:

No pavimento térreo, os rebocos externos estão praticamente finalizados, continuando em execução somente os requadros das aberturas, vigas e pilares. Os Contra-pisos internos do primeiro pavimento estão finalizados. Os acabamentos de reboco das caixas de interruptores/tomada e Caixas de distribuição também estão finalizados.

No segundo pavimento está em execução as tubulações elétrica e hidráulica e o chapisco da laje de cobertura. Também está em andamento o reboco das chaminés das churrasqueiras. Quando finalizado permitirá a finalização do acabamento da cobertura (retelha).

Para a próxima semana está programada o início do reboco interno e externo do segundo pavimento e a chegada dos revestimentos cerâmicos. O assentamento dos revestimentos será iniciado no começo do mês de dezembro.

A técnica de execução e o nível de acabamento da obra continuam excelentes.



VOLTAR