



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 06

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 24/09/2012

Na semana passada a chuva atrapalhou um pouco o ritmo da obra.

EXECUÇÃO:

As alvenarias retomam o bom ritmo, continuando o processo de execução das paredes superiores. Todos os pilares já estão concretados em meia parede.

As tubulações hidráulicas, elétricas e de gás do primeiro pavimento seguem com suas execuções em paralelo com a alvenaria superior. As caixarias para a concretagem da segunda metade dos pilares superiores já estão prontas a disposição, bem como as ferragens das vigas de fechamento.

Os corpos de prova das concretagens seguem a cura para o futuro rompimento do teste de resistência.

A obra segue um bom ritmo e uma ótima qualidade de execução.



VOLTAR