



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 08

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 05/10/2012

EXECUÇÃO:

As Chuvas de segunda e quarta feira impossibilitaram um melhor ritmo da obra.

As caixarias das vigas de fechamento já estão montadas e hoje estava sendo executado a concretagem da laje da base da torre da caixa d'água.

As montagem das ferragens das vigas de fechamento estão quase todas finalizadas e amanhã deve-se iniciar a colocação das ferragens dentro das caixarias das vigas.

Com a impossibilidade de execução de serviços externos devido a chuva, foram atecipada a montagem dos andaimes para salpico e reboco dos tetos dos apartamentos do primeiro pavimento.

Continua em paralelo a execução das tubulações de hidráulica e esgoto.

A pesar das chuvas a obra segue um bom ritmo e uma ótima qualidade de execução.

Na próxima semana inicia-se a execução das empenas para a preparação da montagem das laje de cobertura.



VOLTAR