



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 11

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 22/10/2012

EXECUÇÃO:

Está em fase de finalização a montagem das lajes de cobertura e a laje da caixa d'água. Em seguida será realizado a montagem das tubulações elétricas e da ferragem da laje.

Nesta semana está previsto o início do reboco dos apartamentos do pavimento inferior.

As instalações hidráulicas e de esgoto do primeiro pavimento estão em fase de finalização.

A execução está de acordo com o projeto arquitetônico e estrutural, e utilizando as técnicas construtivas adequadas. Está previsto para o final da semana a concretagem da laje de cobertura.



VOLTAR