



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 24

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 18/01/2013

EXECUÇÃO:

O primeiro pavimento está com a parte de construção e equipamentos finalizada. Entra em fase de finalização apenas os retoques de pintura, instalação de mobiliários.

No pavimento superior está em finalização os acabamentos de reboco, que por motivo de chuvas constantes foi atrasado.

O contrapiso do corredor externo está sendo finalizado e a colocação do piso cerâmico já vem sendo executado na sequência.

A parte de aberturas está finalizada. A pintura está e andamento com alguns apartamentos já pintados e outros com o fundo selador.

Em alguns apartamentos está em finalização a execução o mobiliário de alvenaria, a colocação dos tijolos refratários das churrasqueiras e os revestimentos cerâmicos internos de piso e parede.

O contrapiso da área das churrasqueiras já está executado faltando apenas a colocação do revestimento cerâmico. As portas de entrada estão todas colocadas e pintadas com selador de madeira.

Conforme o cronograma do Mestre de obras Laurélio, a próxima semana (21/01 a 25/01) será focada na finalização das obras internas do segundo pavimento e o acabamento dos detalhes de reboco externos.

Será iniciada a construção do tratamento de esgoto e limpeza da obra.

A semana seguinte (28/01 a 01/02) será dedicada a finalização do tratamento de esgoto e das pinturas e trabalhos externos.

A qualidade da instalação dos serviços contratados e de execução da obra continua muito boa.



VOLTAR