



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 29

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 22/03/2013

EXECUÇÃO:

Chuvvas pesadas atrapalharam o andamento da obra nesta semana.

As paredes já se encontram na altura da viga de amarração. As vergas das janelas e portas já foram concretadas e as duas últimas fiadas estão em execução para a montagem da viga de amarração.

As tubulações de entrada de energia elétrica já estão posicionadas e as vigas já estão concretadas até a altura das vergas.

Semana que vem serão montadas as caixarias e ferragens das vigas de fechamento e, se as chuvas não atrapalharem o andamento da obra, também será iniciado a montagem da laje de entrepiso.

A execução segue um ótimo padrão de qualidade e segue as técnicas adequadas de execução.



VOLTAR

*