



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 31

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 05/04/2013

EXECUÇÃO:

Foi finalizada a montagem das caixarias das vigas de fechamento do pavimento térreo, faltam apenas as colocação das travas das caixarias.

As ferragens já encontram-se colocadas em suas posições conforme o projeto estrutural.
As linhas dos escoramentos estão colocadas juntamente com as escoras de eucalipto.

Na próxima semana será iniciada a montagem da laje de entrepiso.
As vigotas, tabelas e as caixas de luz de teto já estão no canteiro de obras.

A concretagem está prevista para o final da semana que vem, se não houver muitas chuvas.

A execução segue um ótimo padrão de qualidade e segue as técnicas adequadas de execução.



VOLTAR

*