



## RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



### Relatório de Fiscalização 33

**Obra:** Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

**Data:** 19/04/2013

### EXECUÇÃO:

A laje já foi concretada no final da semana passada, e nesta semana iniciou a execução das paredes de alvenaria. As paredes encontram-se em meia altura, com uma excelente execução seguindo perfeitamente o projeto arquitetônico.

Os maioria dos pilares já foram concretados até meia altura. Os demais estão em montagem e travamento da caixaria para posterior concretagem.

A previsão é chegar no final da próxima semana com as paredes na altura do respaldo e com as vergas das aberturas executadas.

A obra segue um ótimo ritmo de execução e técnica construtiva.



VOLTAR

\*