



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 36

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 10/05/2013

EXECUÇÃO:

Na terça feira ocorreu a concretagem das vigas de fechamento. Na sexta feira iniciou a desforma das laterais das vigas.

A integridade da estrutura está muito boa. As esperas para as passagem das tubulações de água e luz ficaram nas posições corretas.

A caixaria dos pilares das varandas foram durante esta semana montadas, prumadas, travadas e alinhadas. As caixarias das vigas estão em produção de montagem.

A previsão para a próxima semana será a concretagem das vigas e pilares das varandas e início das empenas das paredes que dividem os dormitórios superiores.

A qualidade e limpeza da obra continua muito boa.



VOLTAR

*