




RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 22

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 04/01/2013

EXECUÇÃO:

A Obra direciona seu foco na finalização dos acabamentos do primeiro pavimento.

As paredes internas dos apartamentos estão com a pintura quase finalizada.

Os banheiros estão com os revestimentos e acabamentos de parede colocados.

A elétrica está finalizando a colocação de interruptores e tomadas, deixando apenas a colocação dos acabamentos para o final da obra.

As caixas de distribuição estão montadas em quase todos os apartamentos.


A previsão é para a semana que vem finalizar os acabamentos dos apartamentos inferiores.

No pavimento superior, o foco está na finalização dos rebocos de teto e paredes. Em paralelo segue a execução dos contrapisos internos e da circulação.

Dois apartamentos já estão com os revestimentos de piso e da parede dos banheiros colocados.

Os pisos dos box dos banheiros estão com a impermeabilização executada.

A obra segue com um excelente padrão de acabamento e execução.



VOLTAR