



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 28

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 15/03/2013

EXECUÇÃO:

A obra está toda a área construída na altura de meia parede e os pilares concretados também na altura de meia parede.

A previsão é para até o final da semana (22/03) as paredes estejam totalmente levantadas e as vigas de fechamentos estejam sendo montadas para a concretagem das vigas de respaldo.

Podemos observar que os apartamentos térreos deste bloco tem as portas com 90cm de largura para permitir acessibilidade a pessoas com deficiência física e cadeirantes.

As ferragens das vigas e pilares já estão todas prontas esperando o momento da montagem.

A execução segue com um ótimo padrão de qualidade e ritmo de execução.



VOLTAR