



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 34

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 26/04/2013

EXECUÇÃO:

As paredes do segundo pavimento já estão levantadas até a altura da viga de fechamento. As vergas de portas e janelas estão quase todas concretadas, apenas as dos fundos estão em fase de montagem da caixa para posterior concretagem.

A obra segue com um bom ritmo e técnica de execução adequada. A limpeza da obra acontece em paralelo a execução o que mantém um canteiro seguro e "saudável".

A previsão segundo o Mestre de Obras Laurélio é para a concretagem da laje de cobertura no final da próxima quinzena.



VOLTAR

*