



RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA - SEDE ASSUFRGS - GAROPABA / SC

VOLTAR



Relatório de Fiscalização 35

Obra: Sede de Verão da ASSUFRGS - Garopaba / SC

Data: 03/05/2013

EXECUÇÃO:

Nesta semana foi verificado que todas as vergas de portas e janelas já se encontram concretadas e as paredes levantadas na altura da viga de fechamento.

As caixarias estão quase finalizadas, estando em execução somente as caixarias das varandas dos fundos.

As técnicas de montagem e travamento das caixarias estão sendo empregadas de forma correta. As ferragens estão quase todas finalizadas e na próxima semana serão colocadas dentro das caixarias.

A obra segue em bom ritmo e o canteiro está bem organizado.

Segundo o Mestre de obras, a concretagem das vigas de fechamento está prevista para a próxima terça-feira (dia 06).



VOLTAR

*